



Prefeitura Municipal de
MANARI
Cuidando melhor das pessoas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA					BDI:	23,50%
Local:	DISTRITO DE SANTA LUZIA - MANARI/PE						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	MESES				
		(R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.168,26	12.168,26				
	Percentual mensal		100,00%				
	Acumulado percentual		100,00%				
2.0	PASSAGEM MOLHADA	784.238,06	196.059,52	196.059,52	196.059,52	196.059,52	
	Percentual mensal		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
	Acumulado percentual		25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	
TOTAL GERAL FINANCEIRO		796.406,32	208.227,78	196.059,52	196.059,52	196.059,52	
PERCENTUAL MENSAL FÍSICO			26,15%	24,62%	24,62%	24,62%	
ACUMULADO PERCENTUAL FÍSICO			26,15%	50,76%	75,38%	100,00%	

Michelli Leite Fortes
Engenheira CIVIL
CREA 03.1247551-7